

DODATOK č. 2
k ZMLUVE O DIELO zo dňa 17.05.2019
(ďalej len „Zmluva“)

na stavbu „Zníženie energetickej náročnosti verejných budov- Obecný úrad v Brvništi“

*uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“)*

Článok I.
Zmluvné strany

- | | | |
|----------|--------------------------------------|---|
| 1 | Objednávateľ : | Obec Brvnište |
| | Sídlo: | Brvnište 390, 018 12 Brvnište |
| | Zastúpený: | Ing. Dagmar Mikudíková – starostka obce |
| | Osoby oprávnené na rokovanie: | Ing. Dagmar Mikudíková – starostka obce |
| | Bankové spojenie: | VUB, a.s. |
| | IBAN: | SK43 0200 0000 0039 3378 9553 |
| | IČO: | 00317101 |
| | DIČ: | 2020684644 |

/ďalej len objednávateľ/

(ďalej len „Objednávateľ“)

- | | | |
|-----------|--------------------------|---|
| 2. | Zhotoviteľ: | FOHAS, s.r.o. |
| | Sídlo: | M.R.Štefánika 155/41,
017 01 Považská Bystrica |
| | Zápis v: | Obchodnom registri OS Trenčín
Oddiel: Sro, vložka číslo: 18142/R |
| | Zastúpený : | Ján Hajčík, Marek Fortuník |
| | Bankové spojenie: | ČSOB banka a.s. |
| | IBAN: | SK 89 7500 0000 0040 1826 7385 |
| | IČO: | 36 819 352 |
| | DIČ/ IČ DPH: | SK2022429618 |

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ (v ďalšom spoločne tiež ako „Zmluvné strany“,
individuálne tiež ako „Zmluvná strana“)

Čl. II. Úvodné ustanovenia

1. V súvislosti s realizáciou stavby „Zníženie energetickej náročnosti verejných budov-Obecný úrad v Brvništi“ sa zmluvné strany dohodli na nutnosti realizovania prác navyše oproti podkladovej dokumentácii, projektu stavby a ocenenému výkazu výmer. Ide o práce, ktorých potreba vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností, ktoré sa vyskytli pri odkrývaní konštrukcií, prípadne neboli predmetom projektovej dokumentácie, alebo vyplynuli z iného technického riešenia, pričom nutnosť ich urýchleného riešenia je podmienka kvalitného a včasného vykonania diela a objednávatel' ich nad rámec NFP bude hradit' výlučne z vlastných zdrojov.

2. Objednávatel' v odôvodnených prípadoch akceptoval dôvody realizácie uvedených prác a odporúčania stavebného dozoru a projektanta stavby. V rámci postupu podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní boli práce na viac zahrnuté do tohto dodatku k zmluve ocenené vysúťažnými prípadne cenníkovými položkami podľa objednávatel'om schválených výmer.

3. V súlade s § 18 ods.3 písm.a, zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 1 k zmluve. Podľa tohto ustanovenia zmluvu možno zmenit' počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 zákona o verejnom obstarávaní v závislosti od typu zákazky a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy ak ide o zákazku na stavebné práce podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.

Uzatvorením Dodatku č. 2 dôjde k celkovému navýšeniu ceny za dielo o 6477,24 € s DPH.

Čl. III. Predmet dodatku

S ohľadom na skutočnosti uvedené v čl. II. Úvodné ustanovenia sa zmluvné strany dohodli podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v znení na zmene a doplnení zmluvy nasledovne:

Článok 4. Cena diela a platobné podmienky

V Článku 4 sa mení bod 4.1, ktorý znie nasledovne:

4.1 Cena za vykonanie diela je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z. z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva v znení neskorších predpisov.

Zmluvná cena celkom bez DPH (EUR)	123 250,70
DPH 20% (EUR)	24 650,14
Zmluvná cena celkom s DPH (EUR)	147 900,84

Slovom: jednoštyridsaťsedemtisícdeväťsto eur, 84 centov,

sa zrušuje a nahrádza sa nasledovným znením:

Zmluvná cena celkom bez DPH (EUR)	128 648,40
DPH 20% (EUR)	25 729,08
Zmluvná cena celkom s DPH (EUR)	154 378,08

Slovom: jednostopäťdesiatštyritisícristosedemdesiatosem eur, 8 centov,

Príloha č. 1: Rozpočet (cenová ponuka zhotoviteľa) vrátane návrhu na plnenie kritérií spolu s necenovými kritériami sa nahrádza novým znením

Článok 5. Čas plnenia

Čl. 5, ods. 5.1 v pôvodnom znení:

5.1 Termíny plnenia predmetu zmluvy sú nasledovné:

Začatie do 5 dní od prevzatia staveniska

Ukončenie: do 60 kalendárnych dní od odovzdania staveniska

sa zrušuje a nahrádza sa nasledovným znením:

Čl. 5, ods. 5.1:

5.1 Termíny plnenia predmetu zmluvy sú nasledovné:

Začatie do 5 dní od prevzatia staveniska

Ukončenie: do 60 kalendárnych dní od odovzdania staveniska, *pričom do času plnenia sa nezapočítavajú dni, počas ktorých nebolo možné objektivne vykonávať stavebné práce, nakoľko podmienky potrebné pre realizáciu stavebných prác neboli zlučiteľné s podmienkami pre ich riadne zhotovenie v zmysle technologického predpisu výrobcov materiálov z dôvodu nepriaznivého počasia a prerušenia prác.*

Čl. IV. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom, zostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých dva si ponecháva Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
4. Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že sú s obsahom Dodatku oboznámené a že ho uzatvárajú na základe svojej slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, a že záväzky z neho vyplývajúce sa zaväzujú riadne a včas plniť.

V Brvništi, dňa 16.04.2020

V⁸²⁰¹¹¹⁷....., dňa 16.04.2020

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:



FOHAS, s.r.o.
M.R. Štefánika 155/41
17 01 Považská Bystrica
IČO: 36 819 352 ③
IČ DPH: SK2022429618